

Informe Económico. Ejecución del Gasto de Subvenciones por Obra

P.F.O.E.A.: 2021

Empresa: 108 AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Periodo: NOVIEMBRE 2021 — SEPTIEMBRE 2022

Obra: OG00 1 ACTUACIONES CALLE NTRA.SRA.DEL CARMEN SEGUNDA FASE

Presupuesto Total: 166.840,00

Categoría	Gasto	% sobre total de Obra
3 PEON ORDINARIO	42.747,87	46,01
801 OFICIAL 1ª ALBAÑIL	36.133,12	38,89

Gasto Total de la obra: 78.880,99 % sobre el Ppto. Total de la Obra: 47,28

	Gasto	% sobre gasto total obra	% sobre presupuesto total obra
Personal NO Cualificado:	42.747,87	54,19	25,62
Personal Cualificado:	36.133,12	45,81	21,66

Obra: OE00 2 PROYECTO NUEVA GUARDERIA MUNICIPAL

Presupuesto Total: 184.210,53

Categoría	Gasto	% sobre total de Obra
3 PEON ORDINARIO	8.113,63	99,89

Gasto Total de la obra: 8.113,63 % sobre el Ppto. Total de la Obra: 4,40

	Gasto	% sobre gasto total obra	% sobre presupuesto total obra
Personal NO Cualificado:	8.113,63	100,00	4,40
Personal Cualificado:	null	null	null

RESUMEN DE LA EMPRESA

108 AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Presupuesto Total : 351.050,53

Gasto Total : 100.913,13

	<u>Gasto</u>	<u>% sobre el Gasto Total</u>	<u>% sobre el Presupuesto Total</u>
Personal NO Cualificado:	50.861,50	50,40	14,49
Personal Cualificado:	36.133,12	35,81	10,29