

Informe Económico. Ejecución del Gasto de Subvenciones por Obra

P.F.O.E.A.: 2022

Empresa: 108 AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Periodo: NOVIEMBRE 2022 — DICIEMBRE 2023

Obra: OG00 1 PROYECTO ACTUACIONES EN CALLE GARDENIA

Presupuesto Total: 174.160,00

Categoría	Gasto	% sobre total de Obra
3 PEON ORDINARIO	109.077,83	62,52
801 OFICIAL 1ª ALBAÑIL	65.382,19	37,48

Gasto Total de la obra: 174.460,02 % sobre el Ppto. Total de la Obra: 100,17

	Gasto	% sobre gasto total obra	% sobre presupuesto total obra
Personal NO Cualificado:	109.077,83	62,52	62,63
Personal Cualificado:	65.382,19	37,48	37,54

Obra: OE00 2 PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL

Presupuesto Total: 129.654,74

Categoría	Gasto	% sobre total de Obra
812 OFICIAL 1ª FERRALLISTA	6.238,85	4,82
3 PEON ORDINARIO	83.244,69	64,28
801 OFICIAL 1ª ALBAÑIL	40.022,62	30,90

Gasto Total de la obra: 129.506,16 % sobre el Ppto. Total de la Obra: 99,89

	Gasto	% sobre gasto total obra	% sobre presupuesto total obra
Personal NO Cualificado:	83.244,69	64,28	64,20
Personal Cualificado:	46.261,47	35,72	35,68

RESUMEN DE LA EMPRESA

108 AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Presupuesto Total : 303.814,74

Gasto Total : 303.966,18

	<u>Gasto</u>	<u>% sobre el Gasto Total</u>	<u>% sobre el Presupuesto Total</u>
Personal NO Cualificado:	192.322,52	63,27	63,30
Personal Cualificado:	111.643,66	36,73	36,75