

Informe Económico. Ejecución del Gasto de Subvenciones por Obra

P.F.O.E.A.: 2022

Empresa: 108 AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Periodo: NOVIEMBRE 2022 — DICIEMBRE 2023

Obra: OG00 1 PROYECTO ACTUACIONES EN CALLE GARDENIA

Presupuesto Total: 174.160,00

Categoría	Gasto	% sobre total de Obra
801 OFICIAL 1ª ALBAÑIL	65.382,19	39,17
3 PEON ORDINARIO	101.536,97	60,83

Gasto Total de la obra: 166.919,16 % sobre el Ppto. Total de la Obra: 95,84

	Gasto	% sobre gasto total obra	% sobre presupuesto total obra
Personal NO Cualificado:	101.536,97	60,83	58,30
Personal Cualificado:	65.382,19	39,17	37,54

Obra: OE00 2 PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL

Presupuesto Total: 129.654,74

Categoría	Gasto	% sobre total de Obra
801 OFICIAL 1ª ALBAÑIL	30.909,66	43,66
3 PEON ORDINARIO	33.648,84	47,53
812 OFICIAL 1ª FERRALLISTA	6.238,84	8,81

Gasto Total de la obra: 70.797,34 % sobre el Ppto. Total de la Obra: 54,60

	Gasto	% sobre gasto total obra	% sobre presupuesto total obra
Personal NO Cualificado:	33.648,84	47,53	25,95
Personal Cualificado:	37.148,50	52,47	28,65

RESUMEN DE LA EMPRESA

108 AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Presupuesto Total : 303.814,74

Gasto Total : 237.716,50

	<u>Gasto</u>	<u>% sobre el Gasto Total</u>	<u>% sobre el Presupuesto Total</u>
Personal NO Cualificado:	135.185,81	56,87	44,50
Personal Cualificado:	102.530,69	43,13	33,75